



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA CAMOTLÁN, HUAJUAPAN, OAXACA
2023-2025



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO FISCAL 2024

REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SANTAMARIA CAMOTLAN, DISTRITO DE HUAJUAPAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA : LOS CC. VICTOR MARTINEZ RAMIREZ, ALAN PELAEZ GOMEZ, ANGELES VELASCO CRUZ, VICENTE RAMIREZ LOPEZ, ANALIA BELEM CRUZ LUCERO Y EL ING. MOISES ORTEGA LÓPEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS, TESORERA MUNICIPAL Y RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CAMOTLAN, OAX. Y EL C. ING. FERNANDO HERNANDEZ HERHADEZ, PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO DE AGUA EN EL JARDIN DE NIÑOS FROEBEL CVE. 20DJN0097W, SANTA MARIA CAMOTLAN

UBICACIÓN:	
ESTADO:	020 OAXACA
REGION:	004 MIXTECA
DISTRITO:	002 HUAJUAPAN
MUNICIPIO:	400 SANTA MARIA CAMOTLAN
LOCALIDAD:	001 SANTA MARIA CAMOTLAN
UBICACIÓN:	JARDIN DE NIÑOS FROEBEL CVE. 20DJN0097W

DATOS GENERALES:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL:	2024
OFICIO DE AUTORIZACION:	FAISMUN/MSMC/M400/002/2024 DE FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2024

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 10 M3. INCLUYEN: TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN UNA AREA DE 14.50 M2, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESP, CIMENTACION DE LOSA DE PISO CON CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. DE ESP. Y CARCAMO DE BOMBEO PARA SUCCION DE BOMBA, CADENA DE DESPLANTE, MURO DE TABICON DE CONCRETO PESADO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESP., CADENA DE CERRAMIENTO Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESP. APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON ESPONJA, APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2" DE H.P., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D", SUCCION Y DESCARGA MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 51 MM DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO C-40 DE 51 MM (2") DE DIAM. PARA VENTILACION DE CISTERNA, REGISTRO DE 1.50 X 1.00 MTS. CON BLOCK LIGERO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 DE 15 CMS. DE ESP. APLANADO EN MEZCLA ACABADO FINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE (02) TAPAS CON PERFIL ESTRUCTURAL PARA REGISTROS CON LAMINA ANTIDERRAPANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA CON VAR. DEL No. 06 Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS:	10.00 M3 (CAPACIDAD DE CISTERNA)

CONTRATO NUM.:	FAISMUN/MSMC/400/002/2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	21 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE CONCLUSION REAL:	21 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE BENEFICIARIOS:	51 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$96,691.37	\$96,691.37	\$96,691.37	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$96,691.37	\$96,691.37	\$96,691.37	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PROGRAMADO PARA SU REALIZACION.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL MUNICIPIO Y PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Santa María Camotlán, Huajuapán de León, Oax.
Dirección: 16 de septiembre S/N. Centro 69080. Tel. 01 953 530 41 39,
Correo electrónico: ayuntamientomunicipal2325@gmail.com



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA CAMOTLÁN, HUAJUAPAN, OAXACA
2023-2025



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO FISCAL 2024

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR PARTE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	ING. FERNANDO HERNANDEZ HERHANDEZ
CARGO:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
R.F.C.	HEHF9312069XA
IDENTIFICACION:	INE FOLIO 0619095499136
DIRECCION:	CAMINO A SANTA MARIA TOCUELA S/N, SANTA MARIA TOCUELA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, C.P. 71510

ENTREGA LA OBRA




ING. FERNANDO HERNANDEZ HERHANDEZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CAMOTLAN, OAX.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santa Maria
Camotlán,
Dtto. Huajuapán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. ARQ. VICTOR MARTINEZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN PELAEZ GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. VICENTE RAMIREZ LOPEZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDORIA
DE HACIENDA
C. ANGELES VELASCO CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. Santa Maria
Camotlán,
Dtto. Huajuapán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. ANALIA BELEM CRUZ LUCERO
TESORERA MUNICIPAL
Mpio. Santa Maria
Camotlán,
Dtto. Huajuapán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ING. MOISES ORTEGA LOPEZ
RESPONSABLE TECNICO DEL MUNICIPIO
D.R.O. A-1283 CED. PROF. 2959799

Santa Maria Camotlán, Huajuapán de León, Oax.
Dirección: 16 de septiembre S/N. Centro 69080. Tel. 01 953 530 41 39,
Correo electrónico: ayuntamientomunicipal2325@gmail.com

